

รายละเอียดโครงการที่มีปัญหา

- (๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
รายจ่ายลงทุน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีการขออุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เสนอราคา
- (๒) โครงการพัฒนาโบราณสถานเขาพระนรินทร์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
หน่วยดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายลงทุน ๑,๙๙๒,๗๐๐ บาท
หมายเหตุ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมศิลปากร เนื่องจากชาวบ้านเกรงว่า จะกระทบต่อโบราณสถาน จึงได้มีหนังสือหารือไปยังกรมศิลปากร
- (๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายลงทุน (ก่อสร้างทำเทียบเรือแบบลอยน้ำ) ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ คาดว่าก่อนนี้ผูกพันได้ต้น มิถุนายน ๒๕๖๒ (อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง)
- (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเวียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายจ่ายลงทุน ๗๑๓,๐๐๐ บาท (ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เวียงทอง)
- (๕) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบห้วยมด บ้านควนพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงแบบรายการก่อสร้างตามคำแนะนำของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
- (๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเกาะแตน
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย
รายจ่ายลงทุน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปัญหา/อุปสรรค ไม่ได้รับการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมประมง เนื่องจากการจัดกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรปะการังในพื้นที่

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลจากระบบ CFMIS ณ วันที่ 26 เมษายน 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ							สัญญาจ้าง (วัน เดือน ปี)		ผลการดำเนินงาน (กรณีมีสัญญาจ้างให้ระบุจำนวนงวดงานและจำนวนวันตามสัญญา)	
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	PO	ผลเบิกจ่าย			เริ่มต้น	สิ้นสุด			
						วงเงิน	ร้อยละ	เงินคงเหลือ			ส่งคืน		
1. โครงการเก็บเก็บป่าสน้ำมนต์ตามขึ้นคุณภาพ	ศูนย์วิจัยป่าสน้ำมนต์สุราษฎร์ธานี	1,500,000	1,500,000	-	-	498,900.70	33.26	1,001,099.30	-	-	-	-	-
2. โครงการยกระดับคุณภาพป่าสน้ำมนต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,500,000	1,500,000	-	-	1,184,885.00	78.99	315,115.00	-	-	-	-	-
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตป่าสน้ำมนต์และนำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมป่าสน้ำมนต์	ศูนย์วิจัยป่าสน้ำมนต์สุราษฎร์ธานี	8,176,200	4,621,200	3,555,000	3,516,208	3,529,743.15	43.17	4,646,456.85	38,791.85	6 ธ.ค. 61	5 เม.ย. 62	-	-
4. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	13,770,000	13,770,000	-	-	5,649,324.64	41.03	8,120,675.36	-	-	-	-	-
5. โครงการผลิตแรงงานที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดรองรับ Thailand 4.0	สนง.แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี	942,600	942,600	-	-	795,043.60	84.35	147,556.40	-	-	-	-	-
6. โครงการส่งเสริมการผลิตเพิ่มคุณภาพการผลิตป่าสน้ำมนต์	สนง.เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,250,000	700,000	2,550,000	2,252,000	1,187,528.00	36.54	2,062,472.00	298,000.00	-	-	-	-
7. โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	1,700,000	1,615,000	85,000	34,590	100,645.14	5.92	1,599,354.86	-	-	-	-	-
8. โครงการศึกษาริชาดการผลิตลิซอโรน จากน้ำมันปาล์มและการจัดตั้งโรงงานผลิตในระดับ pilot scale	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	960,000	360,000	600,000	599,200	-	-	960,000.00	800.00	-	-	-	-
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนปาล์มน้ำมันด้วยนวัตกรรมผสมแม่เหล็ก	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	2,941,600	2,401,600	540,000	538,210	752,080.75	25.57	2,189,519.25	1,790.00	-	-	-	-
10. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	3,488,000	3,383,000	105,000	104,860	-	-	3,488,000.00	140.00	-	-	-	-
11. โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลปลูกใหญ่	สนง.เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000	-	1,000,000	790,000	-	-	1,000,000.00	210,000.00	22 ม.ค. 62	21 เม.ย. 62	ระยะเวลา 90 วัน กำหนด 1 งวดงาน	-
12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (พืชสมุนไพร ปรางพวง ไม้เลื้อย)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	11,006,600	3,200,000	7,806,600	7,752,148	1,528,864.24	13.89	9,477,735.76	54,451.75	10 ม.ค. 62	26 เม.ย. 62	-	-
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเกาะเต่า	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-
14. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-
15. โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากศิลปวัฒนธรรม	ที่ทำการปกครองอำเภอท่ากลาง	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-	18,000,000.00	800,000.00	-	-	-	-
16. โครงการสร้างถนนท่องเที่ยวสายช่อลม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองตึก อำเภอพนม	ที่ทำการปกครองอำเภอพนม	5,000,000	-	5,000,000	3,729,445	-	-	5,000,000.00	1,270,555.00	-	-	-	-
17. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสระบัว หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านเสลียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเสลียง	4,850,000	-	4,850,000	3,960,000	-	-	4,850,000.00	870,000.00	13 ก.พ. 62	12 ก.ค. 62	ระยะเวลา 150 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน	-

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ						สัญญาจ้าง		ผลการดำเนินงาน (กรณีสัญญาจ้างให้ระบุจำนวนวงเงินและจำนวนวันตามสัญญา)		
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	PO	งบเบิกจ่าย			เริ่มต้น	สิ้นสุด			
						วงเงิน	ร้อยละ	เงินคงเหลือ				สิ้นคืน	
18. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบห้วยผัด บ้านควนพระ หมู่ที่ 2 ต.ห้วยพิทักษ์ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบขออนุญาต	
19. โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเวียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	3,000,000	2,287,000	713,000	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-		
20. โครงการพัฒนาโบราณสถานเขาพระนรินทร์ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	2,122,800	130,100	1,992,700	-	-	130,100.00	1,992,700.00	6.13	-	-	ได้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา รอกรมศิลปากรอนุญาตให้ดำเนินการในพื้นที่	
21. โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านเขี้ยวหลาน - บ้านท่าขนอน ตำบลกะเปา อำเภอสวีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี	49,000,000	-	49,000,000	39,324,000	-	-	49,000,000.00	-	14 ก.พ. 62	29 มี.ค. 63	ระยะเวลา 350 วัน แบ่งเป็น 25 งดงาน	
22. โครงการก่อสร้างถนนสายวัดตันติเรือบเขาชวาตา ตำบลตันตุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี	16,000,000	-	16,000,000	15,995,000	-	2,399,250.00	13,600,750.00	15.00	9 ก.พ. 62	17 ธ.ค. 62	ระยะเวลา 190 วัน แบ่งเป็น 13 งดงาน	
23. โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและภัยพิบัติ	ตำรวจจราจรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,171,000	-	3,171,000	3,097,650	-	3,097,650.00	73,350.00	97.69	12 ธ.ค. 61	9 มี.ย. 62	ระยะเวลา 180 วัน แบ่งเป็น 2 งดงาน งวดที่ 1 ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว	
24. โครงการปรับปรุงฐานกิจกรรมเพื่อการพัฒนากิจกรรมเยาวชน	กองบิน 7	13,930,000	-	13,930,000	12,370,000	-	2,474,000.00	11,456,000.00	17.76	8 มี.ค. 62	14 ต.ค. 62	ระยะเวลา 280 วัน	
25. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรสุราษฎร์ธานี (Suatthani Herbal City)	สน.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	9,124,600	9,124,600	-	-	-	4,264,165.65	4,860,434.35	46.73	-	-	-	
26. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ	สน.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,319,300	394,300	925,000	-	-	121,370.00	1,197,930.00	9.20	-	-	-	
27. โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของสังคมชีพชุมชน	สน.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	29,079,100	23,229,100	5,850,000	4,414,130	-	17,929,000.00	11,150,100.00	61.66	-	-	1,435,870.00	
28. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สน.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	8,770,800	1,570,800	7,200,000	-	-	286,350.24	8,484,449.76	3.26	-	-	-	ได้รับจ้างแล้ว รออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
29. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้แบบประจักษ์	สน.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5	12,187,200	12,187,200	-	-	-	6,163,875.00	6,023,325.00	50.58	-	-	-	
30. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สน.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,908,000	1,908,000	4,000,000	-	-	286,710.76	5,521,289.24	4.94	-	-	-	1.ก่อสร้างฝ่ายละตอนที่อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา 2.ก่อสร้างทำเทียบเรืออยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
31. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000,000	10,000,000	-	-	-	4,286,898.76	5,713,101.24	42.87	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น		251,597,800	98,724,500	152,873,300	98,497,441	22.52	56,666,385.63	194,931,414.37	16,294,748.60				

หมายเหตุ เงินคงเหลือ ให้หมายถึง เงินที่ยังไม่จ่าย ซึ่งได้แก่หนี้ผูกพันไปแล้วหรือยังไม่ถึงทั้งงวดตามโครงการ หรือยังไม่จ่ายไปตามโครงการ

เงินส่งคืน ให้หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่ผูกพันหรือปล่อยจ่ายจากการดำเนินงานที่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย หรือเงินที่หมดความจำเป็นที่ส่วนราชการประสงค์ยกเลิกโครงการ ซึ่งต้องส่งคืนจังหวัด เพื่อนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นต่อไป