

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑๖๔,๒๙๔,๘๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) จำแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน ๑๓๒,๙๖๔,๙๐๐ บาท และรายจ่ายประจำ ๓๑,๓๒๙,๙๐๐ บาท

๑. สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ งบประมาณ ๑๔๘,๑๖๓,๑๐๐ บาท โดยเป็นงบดำเนินงาน ๑๐,๑๙๘,๒๐๐ บาท งบลงทุน ๑๓๒,๙๖๔,๙๐๐ บาท งบรายจ่ายอื่น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน ๑๒,๒๒๘,๒๐๐ บาท

๒. สำนักงบประมาณจัดส่งใบจัดสรรงวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ งบประมาณ ๘,๒๙๙,๒๐๐ บาท โดยเป็นงบดำเนินงาน ๕,๗๙๙,๒๐๐ ลบ. งบรายจ่ายอื่น ๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ คงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน ๗,๘๓๒,๕๐๐ บาท

ดังนั้น จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๑๕๖,๔๖๒,๓๐๐ บาท คงเหลือรอการจัดสรร ๗,๘๓๒,๕๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย) จำนวน ๑๐๙,๕๓๐,๑๕๑.๓๕ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๒. ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๘๐๑,๒๐๐.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๑

งบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๓๒,๙๖๔,๙๐๐ บาท

๑. ผลการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๙๔,๒๖๔,๑๕๑ บาท

- ลงนามแล้ว ๕ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๔,๖๑๔,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๗

๒. เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗๙๒,๙๔๙ บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการปฏิบัติการบริหารการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ 31 มี.ค. 65

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)			ผลการใช้จ่าย						ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค (10)
			งบดำเนินงาน (1)	งบลงทุน (2)	รวมทั้งสิ้น (3)	วงเงินตามสัญญาจ้าง /PO(บาท) (4)	เบิกจ่าย (บาท) (5)	ร้อยละ (6)	คงเหลือ (บาท) (7)	เงินเหลือจ่าย (บาท) (8)	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด) (9)	
1	โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์	สนง.พาณิชย์ จว.สฎ.	3,029,300.00	-	3,029,300.00	-	-	-	3,029,300.00	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดแรก สำหรับการจัดงานและแสดงสินค้า ดำเนินการในไตรมาส 3-4
2	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน	ศูนย์วิจัยปาล์ม น้ำมันฯ	991,600.00	-	991,600.00	-	218,865.45	22.07	772,734.55	-		
3	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง (4037 ตอนสองแพรก-ควนสว่าง)	แขวงทางหลวงฯ ที่ 3	-	22,625,000.00	22,625,000.00	22,600,000.00	3,390,000.00	15.00	19,210,000.00	25,000.00	เริ่มสัญญา 19 ม.ค. 65 สิ้นสุดสัญญา 17 มิ.ย. 65	- สัญญาจ้างเลขที่ 136/2565 ลว. 18 ม.ค. 65 (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน) - ผู้รับจ้าง บ. การ์ตันเทรด จำกัด
4	โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาค (ทาง หลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์-ควนรา)	แขวงทางหลวงฯ ที่ 1	-	38,869,100.00	38,869,100.00	38,120,151.00	-	-	38,120,151.00	748,949.00	เริ่มสัญญา 26 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญา 25 มิ.ย. 65	สัญญาจ้างเลขที่ 169/2565 ลว 25 ก.พ. 65 - ผู้รับจ้าง บ.ชมพุก อุตสาหกรรม จำกัด
5	โครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวระดับภูมิภาค	สนง.ท่องเที่ยวฯ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	-	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง
6	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษา ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาทำเพชร	สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (ศูนย์ฯ เขาทำ เพชร)	-	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	-	11,000,000.00	-	-	- ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อยู่ระหว่างลงนาม
7	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	สนง.โยธาธิการ และผังเมืองฯ	-	4,130,000.00	4,130,000.00	4,125,000.00	618,750.00	15.00	3,506,250.00	5,000.00	เริ่มสัญญา 5 ม.ค. 65 สิ้นสุดสัญญา 2 ส.ค. 65	(ระยะเวลาดำเนินการ 18 งวด 210 วัน) ลงนาม 4 ม.ค. 65 - สัญญาจ้างเลขที่ 127/2565 - ผู้รับจ้าง บ. เพชรดาปิโกสร้าง จำกัด
8	โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชัก พระทางน้ำ	สนง.วัฒนธรรมฯ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	จะดำเนินการ 7 ต.ค. 2565
9	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เค็ม ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	สนง.โยธาธิการ และผังเมืองฯ	-	4,047,000.00	4,047,000.00	4,035,000.00	605,250.00	15.00	3,429,750.00	12,000.00	เริ่มสัญญา 22 ม.ค. 65 สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ค. 65	(ระยะเวลาดำเนินการ 8 งวด 180 วัน) - สัญญาจ้างเลขที่ 139/2565 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2565 - ผู้รับจ้าง บ. เพชรดาปิโกสร้าง จำกัด
10	โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นทีหนึ่ง	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	3,736,600.00	-	3,736,600.00	-	1,696,600.00	45.40	2,040,000.00	-	-	
11	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองคก	สนง.โยธาธิการ และผังเมืองฯ	-	30,000,000.00	30,000,000.00	29,998,000.00	-	-	29,998,000.00	2,000.00	เริ่มสัญญา 11 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญา 8 ต.ค. 65	(ระยะเวลาดำเนินการ 20 งวด 240 วัน) -สัญญาจ้างเลขที่ 155/2565 ลว 10 ก.พ. 65 - ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้าโชคตะวัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)			ผลการใช้จ่าย						ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค (10)
			งบดำเนินงาน (1)	งบลงทุน (2)	รวมทั้งสิ้น (3)	วงเงินตามสัญญาจ้าง /PO(บาท) (4)	เบิกจ่าย (บาท) (5)	ร้อยละ (6)	คงเหลือ (บาท) (7)	เงินเหลือจ่าย (บาท) (8)	ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง (เริ่มต้น-สิ้นสุด) (9)	
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของ ชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สนง.ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยฯ	1,246,400.00	2,293,800.00	3,540,200.00	-	38,640.00	1.09	3,501,560.00	-	-	- งบดำเนินงานมีการเบิกจ่าย - งบลงทุน อยู่ระหว่างแก้ไข TOR เพราะ วัสดุบางรายการไม่มีขายเนื่องจากตลาดอยู่ใน ขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลาง
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักทรัพยากร ทางทะเลและ ชายฝั่งที่ 4	7,326,000.00	-	7,326,000.00		5,081,730.00	69.37	2,244,270.00	-	-	
14	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นริมคลอง ตะเคียน	สนง.โยธาธิการ และผังเมืองฯ		20,000,000.00	20,000,000.00	-			20,000,000.00	-	-	- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 2 เนื่องจากรอบแรกมีผู้เสนอเพียงราย เดียวและเอกสารไม่ถูกต้อง จึงต้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ - คาดว่าสามารถลงนามได้ 28 เม.ย. 65
15	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ	สำนักงาน จังหวัดฯ	10,000,000.00	-	10,000,000.00		3,151,364.90	31.51	6,848,635.10	-	-	-
รวม			31,329,900	132,964,900	164,294,800.00	98,878,151.00	14,801,200.35	9.01	148,700,650.65	792,949.00	-	

ทะเบียนคุมโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยรับผิดชอบ	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี		156,462,300.00	94,728,951.00	14,801,200.35	46,932,148.65
ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการเกษตร		1,708,400.00	149,800.00	218,865.45	1,339,734.55
1 ส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด		1,059,060.00			1,059,060.00
1 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด Q5429	สนง.พาณิชย์จังหวัด	1,059,060.00			1,059,060.00
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (3,029,300)		1,059,060.00			1,059,060.00
2 เพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน		649,340.00	149,800.00	218,865.45	280,674.55
1 กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน Q5430	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี	649,340.00	149,800.00	218,865.45	280,674.55
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (991,600)		649,340.00	149,800.00	218,865.45	280,674.55
ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		83,671,100.00	64,266,151.00	4,614,000.00	14,790,949.00
1 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง		22,625,000.00	19,210,000.00	3,390,000.00	25,000.00
งบรายจ่าย : งบลงทุน Q5431	แขวงทางหลวง	22,625,000.00	19,210,000.00	3,390,000.00	25,000.00
1. ปรับปรุงและขยายถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง กว้าง 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลสองแพรก อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานีที่ 3	22,625,000.00	19,210,000.00	3,390,000.00	25,000.00

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		งบประมาณ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	ลงเหลือ
2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาค		38,869,100.00	38,120,151.00		748,949.00
1 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาค Q5432					
งบรายจ่าย : งบลงทุน	แขวงทางหลวง	38,869,100.00	38,120,151.00		748,949.00
1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนเกาะมุกข์ - ควนราชนาตผิวจรรจกร้าง 11.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 4.983 กิโลเมตร ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี ที่ 1	38,869,100.00	38,120,151.00		748,949.00
3 ส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียน		2,000,000.00			2,000,000.00
1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียนQ5433	สำนักงานการท่องเที่ยว				
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (เต็ม 3,000,000)	และกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000			2,000,000.00
4 พัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร		11,000,000.00			11,000,000.00
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร Q5434					
งบรายจ่าย : งบลงทุน	สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	11,000,000.00			11,000,000.00
1. ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครอบศาลา ร.9 ขนาดความกว้าง 18.80 เมตร ยาว 24.80 เมตร สูง 10.70 เมตร และศาลาพระเทพ ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูง 10.70 เมตร พร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		11,000,000.00			11,000,000.00

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		งบประมาณ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (P๑)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		4,130,000.00	3,506,250.00	618,750.00	5,000.00
1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ Q5435	สำนักงานโยธิการและผังเมือง				
งบรายจ่าย : งบลงทุน		4,130,000.00	3,506,250.00	618,750.00	5,000.00
1. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		4,130,000.00	3,506,250.00	618,750.00	5,000.00
6 สืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระทางน้ำ		1,000,000.00			1,000,000.00
1 กิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระทางน้ำ 5436	สำนักงานวัฒนธรรม				
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน(เต็ม 2000000)		1,000,000.00			1,000,000.00
1. จ้างเหมาจัดงานแสดง แสง สี เสียง นิทรรศการ ย้อนรอยประเพณีชักพระทางน้ำ		1,000,000.00			1,000,000.00
7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เค็ม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		4,047,000.00	3,429,750.00	605,250.00	12,000.00
1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน เค็ม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Q5437	สำนักงานโยธิการและผังเมือง				
งบรายจ่าย : งบลงทุน		4,047,000.00	3,429,750.00	605,250.00	12,000.00
1. ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ่อน้ำพุร้อนเค็ม หมู่ที่ 1 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง		4,047,000.00	3,429,750.00	605,250.00	12,000.00
ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านสังคม		10,686,600.00	70,000.00	4,847,964.90	5,768,635.10
1 เยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง		3,186,600.00		1,696,600.00	1,490,000.00
1 กิจกรรมเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง Q5438	สำนักงานสาธารณสุข				
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (3,736,600)		3,186,600.00		1,696,600.00	1,490,000.00

แผนงาน-ผลิต/โครงการ-กิจกรรม		งบประมาณ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		7,500,000.00	70,000.00	3,151,364.90	4,278,635.10
1 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ Q5439					
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		7,500,000.00	70,000.00	3,151,364.90	4,278,635.10
ผลิต:โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		60,396,200.00	30,243,000.00	5,120,370.00	25,032,830.00
1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก		30,000,000.00	29,998,000.00	-	2,000.00
1 กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก Q5440	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง				
งบรายจ่าย : งบลงทุน		30,000,000.00	29,998,000.00		2,000.00
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก ความยาว 300 เมตร หมู่ที่ 4 ต.พังกาญจน์		30,000,000.00			
			29,998,000.00		2,000.00
2 เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย		3,540,200.00	-	38,640.00	3,501,560.00
1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติฯ	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว				
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน(เดิม 1246400)		1,246,400.00		38,640.00	1,207,760.00
งบรายจ่าย : งบลงทุน		2,293,800.00			2,293,800.00
1. แผ่นรองบอร์ด (Spinal Board) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี		210,000.00			210,000.00
2. ฝือกตามหลัง (KED) จังหวัดสุราษฎร์ธานี		57,000.00			57,000.00
3. รอกช่วยเหลือนักประดาน้ำ ชนิดทางเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี		66,000.00			66,000.00
4. เชือกกู้ภัย ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40 เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		243,000.00			243,000.00
5. เชือกช่วยชีวิตทางน้ำ ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40.00 เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		70,800.00			70,800.00
6. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		57,000.00			57,000.00
7. เครื่องสูบน้ำ 50 แรงม้า พร้อมเทลเลอร์ (รถลาก) พร้อมสายส่ง 100 เมตร		785,000.00			785,000.00
8. เครื่องปั่นไฟ - ไฟสนาม ขนาด 5 KVA พร้อมสายไฟและหลอดไฟส่องสว่าง		760,000.00			760,000.00
9. รอกช่วยเหลือนักประดาน้ำชนิดทางคู่ 30 Kn จังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,000.00			45,000.00

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		งบประมาณ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3 พื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี		6,856,000.00	245,000.00	5,081,730.00	1,529,270.00
1 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Q5442 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน(เดิม 7,326,000)	สนง.ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งที่ 4	6,856,000.00	245,000.00	5,081,730.00	1,529,270.00
4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน		20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
1 กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน Q5443 งบรายจ่าย : งบลงทุน		20,000,000.00			20,000,000.00
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตะเคียน ความยาว 200 เมตร หมู่ที่ 5 ต.ป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี		20,000,000.00			20,000,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น		156,462,300.00	94,728,951.00	14,801,200.35	46,932,148.65