



ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๗๗๒๗-๒๙๒๖

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒๔,๗๐๑,๑๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน อย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร	-	๑,๗๘๒,๐๐๐	๑,๗๘๒,๐๐๐	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่น ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓	โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และ แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษา ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาท่าเพชร
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖,๖๑๔,๖๐๐	-	๖,๖๑๔,๖๐๐	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คลองแสง
๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ ท่องเที่ยวสายช่องช้าง – นาสาร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๗	โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับ การพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยทางถนน	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สายรอง (ทางหลวง ๔๑๙๒ ตอนเกาะมุกข์ - โมถ่าย)	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๑
๑๐	โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง	-	๓,๓๕๒,๔๐๐	๓,๓๕๒,๔๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๑	โครงการเสริมเกาะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน	-	๓,๐๔๙,๓๐๐	๓,๐๔๙,๓๐๐	สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๒	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔
๑๓	โครงการศักยภาพชุมชนในการจัดการ ภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๕,๒๗๘,๔๐๐	๑,๔๒๔,๔๐๐	๖,๗๐๒,๘๐๐	สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘ โครงการ ๑๙๔,๖๓๘,๐๔๑.๕๐ บาท และรายจ่ายประจำ จำนวน ๙ โครงการ ๓๐,๐๖๓,๐๕๘.๕๐ บาท (รวมโครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่าย) ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน อย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร	-	๑,๗๘๒,๐๐๐	๑,๗๘๒,๐๐๐	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่น ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๓	โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และ แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษา ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตว์ป่าเขาท่าเพชร
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖,๖๑๔,๖๐๐	-	๖,๖๑๔,๖๐๐	สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คลองแสง
๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ ท่องเที่ยวสายช่องช้าง – นาสาร	๒๘,๔๑๔,๐๐๐	-	๒๘,๔๑๔,๐๐๐	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๗	โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่ง รองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี	๓๖,๗๙๙,๙๑๓.๕๐	-	๓๖,๗๙๙,๙๑๓.๕๐	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยทางถนน	๔๙,๙๕๒,๑๒๘	-	๔๙,๙๕๒,๑๒๘	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สายรอง (ทางหลวง ๔๑๙๒ ตอนเกาะมุกข์ – โมถ้าย)	๓๓,๔๙๐,๐๐๐	-	๓๓,๔๙๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๑
๑๐	โครงการเขาวงกตเมืองคนดีเป็นที่ หนึ่ง	-	๓,๓๕๒,๔๐๐	๓,๓๕๒,๔๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๑	โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน	-	๒,๔๒๐,๐๙๐	๒,๔๒๐,๐๙๐	สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑๒	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔
๑๓	โครงการศึกษาภาพชุมชนในการจัดการ ภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๕,๒๗๘,๔๐๐	๑,๔๒๔,๔๐๐	๖,๗๐๒,๘๐๐	สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การขอใช้เงินเหลือจ่าย					
๑๕	เจ็ดชุดเขยค่างานก่อสร้าง (K)	-	๓,๘๘๔,๑๖๘.๕๐	๓,๘๘๔,๑๖๘.๕๐	
๑๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยทางถนน	๔,๐๘๙,๐๐๐	-	๔,๐๘๙,๐๐๐	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีดังนี้

๑. **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย** ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ๑๘๒,๐๒๔,๙๑๐.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๑ อยู่ในลำดับที่ ๓๙ ของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของประเทศ ผลการใช้จ่ายภาพรวม ๑๘๖,๐๙๑,๔๒๘.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒

๒. **ผลการดำเนินงานโครงการ** ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ

๓. **กักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี** จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๖๗๒,๒๑๒.๓๕ บาท ประกอบด้วย

๓.๑ **ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว** จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๑๓๕,๘๑๒.๓๕ บาท

๑. โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี

(ทางหลวง ๔๐๐๙ ตอนบางใหญ่ – ซอยสอง)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๑๙,๑๓๕,๘๑๒.๓๕ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

ความก้าวหน้า : ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ **ก่องหน้ผูกพันและอยู่ระหว่างดำเนินการ** จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๔,๒๒๑,๘๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๑๕๔,๙๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความก้าวหน้า : ค่าปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศาลากลาง

สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน (ใช้งบประมาณเหลือจ่าย)

งบประมาณ ๔,๐๖๖,๙๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)

ความก้าวหน้า : ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงินก้อนนี้ ๔,๐๖๖,๕๑๘ บาท

เริ่มสัญญาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

๓.๓ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๓๑๔,๖๐๐ บาท

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ ๖,๖๑๔,๖๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง

ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๔ ขั้นตอนการเรียก

ผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญา วงเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๔๐ วัน

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร

ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๔ ขั้นตอนการพิจารณา

ผลการเสนอราคา มีผู้เสนอราคาย่อยเดียว วงเงินที่เสนอ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๒๗๐ วัน

๓. โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว

งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย									ระยะเวลาดำเนินงาน (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ	
			งบลงทุน		งบดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น		เงินคงเหลือ	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		เงินเหลือจ่าย			
			ก่อนนี้	เบิกจ่าย		บาท	ร้อยละ		PO	CX				
	กิจกรรม : พัฒนาศึกษาภาพการท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-												
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	6,614,600.00	-	-	-	-	6,614,600.00							
	1. พัฒนาศึกษาภาพการท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ๒๒ ไร่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี	6,614,600.00					6,614,600.00							
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์			148,678,131.50	148,655,128.00	148,655,128.00	-	148,655,128.00	99.98	23,003.50	-	-	23,003.50		
6	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายช่องช้าง - นาสาร	28,414,031.50	28,414,000.00	28,414,000.00	-	28,414,000.00	100.00	31.50				31.50	6 ม.ค. 66 ถึง 5 เม.ย. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3													
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	28,414,031.50	28,414,000.00	28,414,000.00	-	28,414,000.00	100.00	31.50				31.50		
	1. ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอนควบคุม 0100 ตอนช่องช้าง-นาสาร ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 10.350 กม. หมู่ที่ 7 ตำบลพรุที หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	28,414,031.50	28,414,000.00	28,414,000.00		28,414,000.00	100.00	-				31.50		
7	โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับการพัฒนาเมือง สุราษฎร์ธานี	36,821,900.00	36,799,000.00	36,799,000.00	-	36,799,000.00	100.00	22,900.00	-			22,900.00	21 มิ.ย. 66 ถึง 18 ต.ค. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2													
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	36,821,900.00	36,799,000.00	36,799,000.00	-	36,799,000.00	100.00	22,900.00	-					
	1. เสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่-ขอยสิบ ขนาดความกว้าง ช่องละ 9.45 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 6,160 เมตร หมู่ที่ 1,4 ต.ขุนทะเล และหมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	36,821,900.00	36,799,000.00	36,799,000.00		36,799,000.00	100.00	22,900.00						
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน	49,952,200.00	49,952,128.00	49,952,128.00	-	49,952,128.00	100.00	72.00				72.00	20 ธ.ค. 65 ถึง 17 มิ.ย. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3													
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	49,952,200.00	49,952,128.00	49,952,128.00	-	49,952,128.00	100.00	-				72.00		
	1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร-เวียงสระ เป็นช่วงๆ อ.นาสารและอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	7,463,000.00	7,463,000.00	7,463,000.00		7,463,000.00	100.00	-				-		
	2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง เป็นช่วงๆ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี	4,389,000.00	4,389,000.00	4,389,000.00		4,389,000.00	100.00	-				-		

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย									ระยะเวลาดำเนินงาน (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ
			งบลงทุน		งบดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น		เงินคงเหลือ	เงินกันไว้เบิกเหลือปี		เงินเหลือจ่าย		
			ก่อนนี้	เบิกจ่าย		บาท	ร้อยละ		PO	CX			
	3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางรูป –พระแสง เป็นช่วงๆ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	12,490,200.00	12,490,128.00	12,490,128.00		12,490,128.00	100.00	-			72.00		
	4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ทำไร่ข้าง-ควนสามัคคี เป็นช่วงๆ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	6,942,000.00	6,942,000.00	6,942,000.00		6,942,000.00	100.00	-			-		
	5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระควนสามัคคี เป็นช่วงๆ อำเภอพระแสง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	11,186,000.00	11,186,000.00	11,186,000.00		11,186,000.00	100.00	-			-		
	6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลัก-ทับใหม่ เป็นช่วงๆ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,302,000.00	2,302,000.00	2,302,000.00		2,302,000.00	100.00	-			-		
	7. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช่องช้าง-นาสาร เป็นช่วงๆ อ.บ้านนาสาร	5,180,000.00	5,180,000.00	5,180,000.00		5,180,000.00	100.00	-			-		
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายรอง (ทางหลวง 4192 ตอนเกาะมุกข์ – โมถ่าย)	33,490,000.00	33,490,000.00	33,490,000.00	-	33,490,000.00	100.00	-			-	4 ก.พ. 66 ถึง 4 พ.ค. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1												
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	33,490,000.00	33,490,000.00	33,490,000.00	-	33,490,000.00	100.00	-			-		
	1. งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 4192 ตอนควบคุม 0100 ตอน เกาะมุกข์ – โมถ่าย (เป็นตอนๆ) ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 15,820 เมตร ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	33,490,000.00	33,490,000.00	33,490,000.00		33,490,000.00	100.00	-			-		
ประเด็นการพัฒนา.ที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี		5,772,500.00	-	-	5,756,384.80	5,756,384.80	99.72	16,115.20	-	-	16,115.20		
10	โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง	3,352,400.00	-	-	3,352,400.00	3,352,400.00	100.00	-			-	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	หน่วยดำเนินการ : สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี												
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	3,352,400.00	-	-	3,352,400.00	3,352,400.00	100.00	-			-		
11	โครงการเสริมเกราะประาะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน	2,420,100.00	-	-	2,403,984.80	2,403,984.80	99.33	16,115.20			16,115.20	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	หน่วยดำเนินการ : สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ												
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	2,420,100.00			2,403,984.80	2,403,984.80	99.33	16,115.20					
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน		10,702,800.00	5,278,400.00	5,278,400.00	5,420,234.80	10,698,634.80	199.94	4,165.20	-	-	4,165.20		

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย									ระยะเวลาดำเนินงาน (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ
			งบลงทุน		งบดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น		เงินคงเหลือ	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		เงินเหลือจ่าย		
			ก่อนนี้	เบิกจ่าย		บาท	ร้อยละ		PO	CX			
12	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-			-	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	หน่วยดำเนินการ : สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4												
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-					
13	โครงการศึกษาภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี	6,702,800.00	5,278,400.00	5,278,400.00	1,420,234.80	6,698,634.80	99.94	4,165.20			4,165.20	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	หน่วยดำเนินการ : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ												
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,424,400.00	-	-	1,420,234.80	1,420,234.80	99.71	4,165.20					
	งบรายจ่าย : งบลงทุน	5,278,400.00	5,278,400.00	5,278,400.00	-	5,278,400.00	100.00	-					
	1. แผ่นรองบอร์ด (Spinal Board) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ชุด	280,000.00	280,000.00	280,000.00		280,000.00		-					
	2. เสื้อกอดหลัง (KED) จำนวน 8 ชุด	76,000.00	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-					
	3. รอกช่วยเหลือนักประดาน้ำชนิดทางเดียว จำนวน 16 ตัว	88,000.00	88,000.00	88,000.00		88,000.00		-					
	4. เชือกกู้ภัย ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40 เมตร จำนวน 24 เส้น	324,000.00	324,000.00	324,000.00		324,000.00		-					
	5. เชือกช่วยชีวิตทางน้ำ ขนาด 12 มิลลิเมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 8 เส้น	94,400.00	94,400.00	94,400.00		94,400.00		-					
	6. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด	76,000.00	76,000.00	76,000.00		76,000.00		-					
	7. เรือลูมิเนียมท้องแบน ความยาวไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ทางยาว ไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า พร้อมเทลเลอร์ (รถลาก) จำนวน 8 ชุด	4,280,000.00	4,280,000.00	4,280,000.00		4,280,000.00		-					
	8. รอกช่วยเหลือนักประดาน้ำชนิดทางคู่ 30 Kn จำนวน 8 ตัว	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00		-					
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000.00	-	-	9,788,256.39	9,788,256.39	97.88	211,743.61	154,900.00	-	56,843.61		
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000.00	-	-	9,788,256.39	9,788,256.39	97.88	211,743.61	154,900.00		56,843.61	1 ต.ค. 65 ถึง 25 พ.ย. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี												
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ												
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น	10,000,000.00	-	-	2,767,301.97	9,788,256.39	97.88	211,743.61					
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000.00			9,788,256.39	9,788,256.39	97.88	211,743.61	154,900.00				
	การขอใช้เงินเหลือจ่าย	7,951,068.50	4,066,518.00	-	3,884,168.50	3,884,168.50	48.85	4,066,900.00	4,066,900.00	-	-		
15	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)	3,884,168.50			3,884,168.50	3,884,168.50	100.00	-			-	1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66	- ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
	1. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง	381,682.00			381,682.00	381,682.00	100.00	-					
	2. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาอู่ - วัดสังข์ประดิษฐ์	807,081.65			807,081.65	807,081.65	100.00	-					

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย									ระยะเวลาดำเนินงาน (วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด)	ผลการดำเนินการ
			งบลงทุน		งบดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น		เงินคงเหลือ	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี		เงินเหลือจ่าย		
			ก่อนนี้	เบิกจ่าย		บาท	ร้อยละ		PO	CX			
	3. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทข.สฎ.4032 - บ.ห้วยชะม่าง	1,459,421.16			1,459,421.16	1,459,421.16	100.00	-					
	4. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาค	1,235,983.69			1,235,983.69	1,235,983.69	100.00	-					
18	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน	4,066,900.00	4,066,518.00	-	-	-		4,066,900.00		4,066,900.00	382.00	18 ต.ค. 66 ถึง 15 ม.ค. 67	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3												
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		4,066,518.00	-	-	-		4,066,900.00					
	1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร-เวียงสระ เป็นช่วงๆ อ.นาสารและอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	4,066,900.00	4,066,518.00			-		4,066,900.00					

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าหรือความสำเร็จของโครงการ

๑) ปัญหาด้านพื้นที่

- เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้

๒) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) วัสดุในรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่มีขายในท้องตลาด จึงต้องจัดทำคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ใหม่ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒) การประกาศใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้บางโครงการต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส่งผลให้ลงนามช้า

๓) มีบางโครงการประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ ๒ เนื่องจากรอบแรกมีผู้เสนอรายเดียวและเอกสารไม่ถูกต้อง จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

๓) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ

- เนื่องจากมีหนังสือสั่งการในการจัดซื้อจัดจ้างให้การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อน ถ้าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ผู้ซื้อต้องการซื้อให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) นอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ พบว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ บางรายการที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดซื้อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีขาย ต้องซื้อจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SME) นอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างขยายออกไป

๔) ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยดำเนินการ

๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) กรณีโครงการที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง อาทิ ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทำให้การจัดหาล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

๕) ปัญหาด้านอื่นๆ

- ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าเนื่องจากปฏิบัติงานโครงการอื่นด้วย

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารจัดการ

๑) หน่วยงานควรเตรียมความพร้อมให้ชัดเจน เนื่องจากจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งก่อนดำเนินโครงการ ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบอำนาจให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระจายอำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและ สั่งการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) ให้หน่วยงานนำเสนอความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ

๓) วิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันตามเงื่อนไขที่กำหนด

๔) กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ แนะนำให้ศึกษาและหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และผู้บริหารควรแนะนำในการดำเนินงานให้ถูกต้องและแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่าย

- ๑) จังหวัดได้มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่
- ๒) ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ส่วนราชการรายงานผลดำเนินการให้จังหวัดทุกวันที ๔ ของเดือน
- ๓) จังหวัดได้มีการตรวจติดตามโดยลงพื้นที่จริงเพื่อได้ทราบปัญหาอุปสรรคและติดตามประสานความก้าวหน้าเป็นระยะ
- ๔) ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดำเนินการเพื่อให้เร็วขึ้นและช่วยกระตุ้นให้มีการเบิกจ่ายได้เร็วกว่าเดิม โดยได้ขอความเห็นชอบต่อ ก.บ.จ.สฎ. ซึ่งถือเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณที่ไม่กระทบต่อแผนงานแผนเงินที่วางไว้
- ๕) ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน
- ๖) ได้กำหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ไว้ในเอกสารประกวดราคา เมื่อทำสัญญาจ้างแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ทันที
- ๗) กำหนดงวดงานก่อสร้างให้มากที่สุด เพื่อให้มีการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น และกำชับให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน งวดเงินที่กำหนดไว้
