

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)**

จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ โครงการ ๑ รายการ งบประมาณ ๒๔๗,๖๐๑,๖๐๐ บาท โดยจำแนกเป็น งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ ๑ รายการ งบประมาณ ๔๓,๘๒๗,๑๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒๐๓,๗๗๔,๕๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีดังนี้

๑. การใช้จ่ายภาพรวม (PO + เบิกจ่าย) จำนวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ คงเหลือ ๒๓๓,๘๐๑,๖๐๐ บาท อยู่ในลำดับที่ ๗๐ ของประเทศ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง , ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. การเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ คงเหลือ ๒๔๐,๑๖๑,๖๐๐ บาท อยู่ในลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง , ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ผลการดำเนินงาน – งบลงทุน จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒๐๓,๗๗๔,๕๐๐ บาท ดังนี้

๓.๑ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา

- หน่วยดำเนินการ : อุทยานแห่งชาติเขาสก, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)
- งบประมาณ : ๔๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC) และแบบรูปปรายงานก่อสร้าง , คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘

- ระยะเวลาการดำเนินงาน : ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๘

๓.๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)

- หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- งบประมาณ : ๒๗,๖๗๔,๕๐๐ บาท
- ผลการดำเนินงาน : อยู่ในขั้นตอนเสนอความเห็นชอบแบบรูปปรายการ , คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

- ระยะเวลาการดำเนินงาน : ๓๐๐ วัน โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๓.๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.๔๑ - กลาง ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

- หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี
- งบประมาณ : ๔๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างตัวจริง , คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

- ระยะเวลาการดำเนินงาน : ๒๗๐ วัน โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๓.๔ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายคมนาคมเพื่อความปลอดภัย

- หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)
- งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรออนุมัติ ๗ วันทำการ หลังจากประกาศผู้ชนะ , คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๘
- ระยะเวลาการดำเนินงาน : ๑๕๐ วัน โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๓.๕ โครงการบูรณะ ปรับปรุง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา

- หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
- งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างรออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ , คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘
- ระยะเวลาการดำเนินงาน : ๑๘๐ วัน โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๓.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขนาวัด หมู่ที่ ๑ ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์

- หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- งบประมาณ : ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (สัญญา ๑ วงด) ผลการดำเนินงาน ๗๐%
- ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๔. ผลการดำเนินงาน – งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ ๑ รายการ งบประมาณ ๔๓,๘๒๗,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของงบดำเนินงาน คงเหลือ ๓๖,๓๘๗,๑๐๐ บาท

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (บาท)			ผลการเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวมเบิกจ่าย (บาท)	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน (บาท)	PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ		
1	โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจสุราษฎร์ธานี (เมืองหอยใหญ่) สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลัก ยกระดับสินค้าหอยทะเล สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค	สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,264,500.00	1,264,500.00	0.00	278,320.00	278,320.00	0.00	0.00	22.01	986,180.00	ธ.ค.67-ม.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจสุราษฎร์ธานี (เมืองหอยใหญ่) สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลัก ยกระดับสินค้าหอยทะเล สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค		1,264,500.00	1,264,500.00	0.00	278,320.00	278,320.00	0.00	0.00	22.01	986,180.00	ธ.ค.67-ม.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,481,000.00	2,481,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.31	2,473,200.00	ม.ค.-ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568		2,481,000.00	2,481,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.31	2,473,200.00	ม.ค.-ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการโครงการเกษตรเมืองคนดี วิถีเกษตรยั่งยืน	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	ก.ค.-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมจัดงานเกษตรเมืองคนดี วิถีเกษตรยั่งยืน		2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	ก.ค.-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	7,458,400.00	7,458,400.00	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	47.20	3,938,400.00	ม.ค.-มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว “Local to Global อาหารถิ่นสู่อาหารโลก” เกาะสมุย โดยนำเสนอผ่านบูทจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ จำนวน 5 วัน 4 คืน จำนวน 70 บูท สาธิตการทำอาหารและสินค้าที่มีชื่อเสียง รมร้านอาหารมิชลิน		3,880,000.00	3,880,000.00	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00	47.20	360,000.00	ม.ค.-มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมสัมมนาเกาะแห่งความยั่งยืน เกาะเต่า ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาวิชาการเกาะยั่งยืน หัวข้อ วิถี BCG บนเกาะ จากท้องถิ่นสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเต่ารูปแบบใหม่ การแข่งขันกีฬาทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลาดรักษ์เกาะเต่านิทรรศการภาพถ่าย		3,578,400.00	3,578,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,400.00	ม.ค.-มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (บาท)			ผลการเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวมเบิกจ่าย (บาท)	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน (บาท)	PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ		
5	โครงการยกระดับงานเทศกาลส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวงานกิจกรรมงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร(GI) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	ก.ค.-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง และสื่อประสม ที่สื่อถึงความเข้มแข็งของงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) และนำเสนอภาพลักษณ์การจัดการจัดงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการจัดงาน		3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	ก.ค.-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา	อุทยานแห่งชาติเขาสก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	40,200,000.00	0.00	40,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200,000.00	เม.ย.-ก.ย. 68	- อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC) และแบบรูปรายงานก่อสร้าง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน เม.ย. 68
	กิจกรรม ก่อสร้างทำเทียบเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเข็ญหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี		40,200,000.00	0.00	40,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200,000.00	เม.ย.-ก.ย. 68	- อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC) และแบบรูปรายงานก่อสร้าง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน เม.ย. 68
7	โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,827,200.00	3,827,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827,200.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 1 สืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระทางน้ำ		2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		1,427,200.00	1,427,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,200.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการ มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เมืองคนดี	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,017,100.00	2,017,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,100.00	ก.พ.-พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรม ผักอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	ก.พ.-พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมค้าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP ของกินของใช้เศรษฐกิจครัวเรือน		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (บาท)			ผลการเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวมเบิกจ่าย (บาท)	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน (บาท)	PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ		
9	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	27,674,500.00	0.00	27,674,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,674,500.00	ต.ค.67-ก.ย.68	- อยู่ในขั้นตอนเสนอความเห็นชอบแบบบูรณาการ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือน พ.ค. 68
	กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)		27,674,500.00	0.00	27,674,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,674,500.00	ต.ค.67-ก.ย.68	- อยู่ในขั้นตอนเสนอความเห็นชอบแบบบูรณาการ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือน พ.ค. 68
10	โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.41-กลาง ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี	49,600,000.00	0.00	49,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	- อยู่ระหว่างจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างตัวจริง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือน พ.ค. 68
	กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทล.41-บ.กลาง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.500 กม.ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี		49,600,000.00	0.00	49,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	- อยู่ระหว่างจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างตัวจริง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือน พ.ค. 68
11	โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	- อยู่ระหว่างรอฟัทธิพรณ์หลังจากประกาศผู้ชนะ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือน เม.ย. 68
	กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.4142 ตอน บ้านโน - บ้านไฉ		50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	- อยู่ระหว่างรอฟัทธิพรณ์หลังจากประกาศผู้ชนะ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือน เม.ย. 68
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชนาชีวิต หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด	เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	ก.พ.-พ.ค.68	ลงนามในสัญญาเลขที่ 11/2568 ลงวันที่ 6 ก.พ. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ก.พ.-7 พ.ค. 68 ผลการดำเนินการขณะนี้ 70%
	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชนาชีวิต หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด		6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	ก.พ.-พ.ค.68	ลงนามในสัญญาเลขที่ 11/2568 ลงวันที่ 6 ก.พ. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ก.พ.-7 พ.ค. 68 ผลการดำเนินการขณะนี้ 70%
13	โครงการบูรณะ ปรับปรุง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา กิจกรรม บูรณะ ปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ทางหลวงหมายเลข 41 ทางหลวงหมายเลข 44 ทางหลวงหมายเลข 401	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	- อยู่ระหว่างรออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 8 เม.ย. 68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (บาท)			ผลการเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวมเบิกจ่าย (บาท)	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน (บาท)	PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ		
	กิจกรรมบูรณะ ปรับปรุง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา กิจกรรม บูรณะ ปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ทางหลวงหมายเลข 41 ทางหลวงหมายเลข 44 ทางหลวงหมายเลข 401		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	- อยู่ระหว่างอนุมัติประกาศผลผู้ชนะ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 8 เม.ย. 68
14	โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่ 1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,352,400.00	3,352,400	0.00	623,400.00	623,400	0.00	0.00	18.60	2,729,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก		2,077,400.00	2,077,400	0.00	473,400.00	473,400	0.00	0.00	22.79	1,604,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน		600,000.00	600,000	0.00	60,000.00	60,000	0.00	0.00	10.00	540,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันยาเสพติด		675,000.00	675,000	0.00	90,000.00	90,000	0.00	0.00	13.33	585,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการ สร้างภูมิ เสริมพลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง	สนง.พมจ.สุราษฎร์ธานี	5,176,500.00	5,176,500.00	0.00	354,700.00	354,700.00	0.00	0.00	6.85	4,821,800.00	ธ.ค.67-ก.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	1 กิจกรรมเยาวชนเมืองคนดี ยกระดับชีวิตกลุ่มเปราะบาง		2,518,050.00	2,518,050.00	0.00	53,150.00	53,150.00	0.00	0.00	2.11	2,464,900.00	ธ.ค.67-ก.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามบริบทพื้นที่สวัสดิการ		2,658,450.00	2,658,450.00	0.00	301,550.00	301,550.00	0.00	0.00	11.34	2,356,900.00	ธ.ค.67-ก.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	33.33	1,000,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรม งานป้องกันแมงกะพรุนพิษ - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และเสาน้ำส้มสายชู จำนวน 50 ชุด		500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	ต.ค.-ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรม งานป้องกันแมงกะพรุนพิษ - ติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนพิษ ระยะ 600 เมตร		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	มี.ค.-ก.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2,157,496.13	2,157,496.13	0.00	0.00	21.57	7,842,503.87	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สนจ.สฎ. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	541,879.96	541,879.96	0.00	0.00	24.63	1,658,120.04	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สนจ.สฎ. (กลุ่มงานอำนวยการ)	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,045,230.98	1,045,230.98	0.00	0.00	41.81	1,454,769.02	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สนจ.สฎ. (กลุ่มงาน ศดธ.)	300,000.00	300,000.00	0.00	94,420.00	94,420.00	0.00	0.00	31.47	205,580.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สนจ.สฎ. (กลุ่มงานบุคคล)	500,000.00	500,000.00	0.00	197,861.39	197,861.39	0.00	0.00	39.57	302,138.61	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (บาท)			ผลการเบิกจ่าย/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวมเบิกจ่าย (บาท)	งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (บาท)	งบลงทุน (บาท)	PO (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ		
	โครงการการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	360,000.00	360,000.00	0.00	165,800.00	165,800.00	0.00	0.00	46.06	194,200.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	173,800.00	173,800.00	0.00	44,240.00	44,240.00	0.00	0.00	25.45	129,560.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการขับเคลื่อนแผนรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครอง จังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)	500,000.00	500,000.00	0.00	44,443.80	44,443.80	0.00	0.00	8.89	455,556.20	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	โครงการเมืองคนดี เราทำความดีด้วยหัวใจ	ที่ทำการปกครอง จังหวัด (ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	500,000.00	500,000.00	0.00	23,620.00	23,620.00	0.00	0.00	4.72	476,380.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมบริหารจัดการอื่นๆ ของ จ.สฎ.	สนจ.สฎ.	2,966,200.00	2,966,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966,200.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ