

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี	๑,๒๙๖,๐๐๐	งบดำเนินงาน	ต.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙	ส่งมอบงาน ๒ งวด งวดละ ๕๐,๐๐๐ บาท รอดำเนินการส่งเบิกเงิน	๘๗๕,๓๙๗.๗๘	๔๒๐,๖๐๒.๒๒
๒	โครงการมหกรรมปศุสัตว์เมืองคนดีวิถีคนใต้	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๙๕๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	พ.ย.๖๘ - มี.ค.๖๙	เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๒ โดยได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคพื้นเมือง จำนวน ๑๒๐ ราย และไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๒๐ ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต่อไป จะเป็นการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่จะปรับปรุงฟาร์ม ให้ผ่านระบบมาตรฐานฟาร์ม GFM (รองงบประมาณจัดสรรในงวดถัดไป)	๘๘๙,๑๑๗	๑,๐๖๐,๘๘๓
๓	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒,๑๐๘,๐๐๐	งบดำเนินงาน	ม.ค.๖๙ - ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ ๒ และ ที่ ๓ วงเงินรวม ๑,๖๖๘,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ จำนวน ๘๑,๖๒๐.๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	๑,๘๘๙,๗๕๖	๒๑๘,๒๔๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๔	โครงการยกระดับ งานเทศกาล ส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยวงานงาน เทศกาลเงาะ โรงเรียนนาสาร (GI) จังหวัด สุราษฎร์ธานี	สำนักงาน ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๓,๘๐๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	ก.ค.๖๙ - ต.ค.๖๙	อยู่ระหว่างเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว ที่เป็นอัตลักษณ์ ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี กิจกรรมการ ท่องเที่ยว ตามรอยมนตรา แห่งอาณาจักรศรี วิชัยสู่มรดกโลก	สำนักงาน การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๒,๓๐๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙	ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้เสนอราคา รายเดียว	๐	๒,๓๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๖	โครงการสืบสาน มรดกภูมิปัญญา ประเพณีซึกพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว และยกระดับ การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	๓,๘๐๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	ม.ค.๖๙ - พ.ย.๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR	๐	๓,๘๐๐,๐๐๐
๗	โครงการพัฒนา ยกระดับสินค้า และบริการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม ตามแนวคิด เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๒,๕๓๕,๐๐๐	งบดำเนินงาน	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	รอรับโอน งบปม. จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประชาพิจารณาร่าง TOR	๒๘๗,๓๐๐	๒,๒๔๗,๗๐๐
๘	โครงการพัฒนา บุคลากรด้านการ บริการและการ ท่องเที่ยวให้มี คุณภาพตาม มาตรฐาน	สถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี	๑,๔๕๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	พ.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๙	๑. ลดวันฝึกอบรม จากเดิม ๕ วัน เหลือ ๔ วัน (คืนงบปม ๑,๔๕๐,๐๐๐ - ๙๘,๐๐๐ ) งบปม คงเหลือ ๑,๓๕๒,๐๐๐ บาท ๒. งบประมาณคงเหลืองวดที่ ๑ จำนวน ๒๕,๑๔๐ บาท แจ้งคืนจังหวัดเรียบร้อยแล้ว	๖๗๐,๖๖๐	๗๗๙,๓๔๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๙	โครงการยกระดับ การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง	๒๕,๙๒๖,๗๐๐	งบลงทุน	เม.ย.๖๙ - มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อฯ ครั้งที่ ๓	๐	๒๕,๙๒๖,๗๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริม ศักยภาพรูปแบบ การท่องเที่ยว เชิงกีฬา (Sport Tourism Destination) กิจกรรมจัดการ แข่งขันกระดาน ยีนพายชิง ชนะเลิศ แห่ง ประเทศไทย สนามเขื่อน รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	๗๐๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	-	ขอยกเลิกโครงการ ตามมติ ก.บ.จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘ เนื่องจากได้รับงบจากกระทรวงด้วยแล้ว	๐	๗๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑๑	โครงการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการ ท่องเที่ยววันตก โตนใหญ่	อุทยานแห่งชาติ คลองพนม	๗๙๖,๐๐๐	งบลงทุน	ม.ค.๖๙ - ก.ค. ๖๙	ผู้ชนะการประกวดราคาไม่มาลงนามในสัญญา แจ้งผู้ชนะลำดับถัดไปมาทำสัญญา	๐	๗๙๖,๐๐๐
๑๒	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อ แก้ไขปัญหาภัย แล้งในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	อุทยานแห่งชาติ คลองพนม	๓๖๐,๐๐๐	งบลงทุน	ธ.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙	บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว)	๓๕๑,๐๐๐	๙,๐๐๐
๑๓	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข ๔๐๑	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานี ที่ ๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	งบลงทุน	ม.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙	เผยแพร่ TOR เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙	๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้าง เพิ่มไหล่ทาง ทางหลวง หมายเลข ๔๑๑๒	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานี ที่ ๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	งบลงทุน	ม.ค.๖๙ - ก.ค.๖๙	เผยแพร่ TOR เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙	๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการเยาวชน เมืองคนดีเป็นที่ หนึ่ง	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๓,๐๒๖,๖๐๐	งบดำเนินงาน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว)	๑,๘๑๖,๖๐๐	๑,๒๑๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสาย เลียยขายฝั่งทะเล หมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๑๑ ตำบลคันทรี อำเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวง ชนบท สุราษฎร์ธานี	๙,๗๕๕,๐๐๐	งบลงทุน	ม.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙	แจ้งผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญา	๐	๙,๗๕๕,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายแยก ทช.สฎ. ๔๐๓๒ - บ้านห้วยชะม่าง ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวง ชนบท สุราษฎร์ธานี	๒๙,๘๒๐,๐๐๐	งบลงทุน	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	ขออนุมัติประกาศประกวดราคา	๐	๒๙,๘๒๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายแยก ทล.๔๑- บ.กลาง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวง ชนบท สุราษฎร์ธานี	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	งบลงทุน	ก.พ.๖๙ - ม.ค. ๗๐	ขออนุมัติประกาศประกวดราคา	๐	๕๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๙	โครงการสร้างภูมิ เสริมพลังเพื่อ ยกระดับคุณภาพ ชีวิต	สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	งบดำเนินงาน	ม.ค.๖๙ -ก.ค.๖๙	ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๙.๖๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการ สร้างภูมิเสริมพลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้ ๑ กิจกรรมเยาวชนเมืองคนดี ยกระดับชีวิกลุ่ม เปราะบาง ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๙ ๒. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามบริบทพื้นที่ สวัสดิการชุมชน รุ่นที่ ๑ หลักสูตรเกษตรกรปลูก พืชระยะสั้น (การเพาะเห็ด) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ รุ่นที่ ๒ หลักสูตรเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น (การเพาะเห็ด) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ และรอกการจัดสรรงบประมาณงวดที่ ๒ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ลงพื้นที่ ติดตามโครงการ	๑,๐๕๕,๕๖๔	๑๔๔,๔๓๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๒๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน ข้ามคลองท่าทอง (ตาแฉล้ม) หมู่ที่ ๓,๔,๖,๘ ตำบล ท่าทอง	องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าทอง	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบลงทุน	ม.ค.๖๙ - ก.ย. ๖๙	ขั้นตอนประกาศร่างการจัดซื้อจัดจ้าง	๐	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองหุมดวง บริเวณวัดราษฎร์ราม บ้านเงิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางงอน อำเภอพนพิ นจังหวัด สุราษฎร์ธานี	สำนักงาน โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	งบลงทุน	มี.ค.๖๙ - ก.พ. ๗๐	บริหารสัญญา(ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว)	๑,๗๘๒,๐๐๐	๑๐,๒๑๘,๐๐๐
๒๒	โครงการพัฒนา และฟื้นฟู ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง จังหวัด สุราษฎร์ธานี	สำนักงาน ทรัพยากร ทางทะเลและ ชายฝั่งที่ ๔	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	งบดำเนินงาน	พ.ย. ๖๙ - พ.ค. ๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๒๓	โครงการเพิ่ม ศักยภาพชุมชน ในการจัดการภัย พิบัติและสา ธารณภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	สำนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	๘๗๓,๒๐๐.๐๐	งบดำเนินงาน	มี.ย.๖๙ - ธ.ค. ๖๙	ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำเล่มสรุปโครงการ และจัดทำแผนที่ชุมชน (๘ มี.ค. ๒๕๖๙)	๘๐๙,๗๖๘.๓๐	๖๓,๔๓๑.๗๐
๒๔	โครงการจัดทำ แนวเขตพื้นที่ เพาะเลี้ยงหอย ทะเลต่อการ จัดการทรัพยากร ในพื้นที่อ่าวบ้าน ดอน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	สำนักงาน ประมงจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	๑,๙๒๔,๒๐๐.๐๐	งบดำเนินงาน	มี.ย.๖๙ - ต.ค. ๖๙	รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	๑,๗๕๑,๗๐๐