

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัด

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑	ก่อสร้างทำเทียบเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเข็วหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	อุทยานแห่งชาติเขาสก	๔๐,๒๐๐,๐๐๐	งบลงทุน	-	อุทยานแห่งชาติเขาสก ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้ มติ ก.บ.จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘ เห็นชอบให้ ยกเลิกโครงการ	๐	๔๐,๒๐๐,๐๐๐
๒	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๖,๙๙๐,๐๐๐	งบลงทุน	ก.ค.๖๘ - พ.ค. ๖๙	แผนการดำเนินการ ๗๘.๖๐% ผลการดำเนินการ ๗๖.๕๕% เบิกเงินกันไว้เบิกเล่มปีแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๓ พ.ค. ๖๙	๑๙,๐๓๓,๕๔๐	๗,๙๕๖,๔๖๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๓	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ คอนกรีตสาย แยกทล.๔๑ - บ.กลาง ขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๕.๕๐๐ กิโลเมตร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวง ชนบท สุราษฎร์ธานี	๔๙,๕๙๐,๐๐๐	งบลงทุน	ก.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙	แผนการดำเนินการ ๗๗.๐๗% ผลผลการดำเนินการ ๖๘.๔๐% เบิกเงินกันไว้เบิกเล่มปีแล้ว กำลังดำเนินการชั้น หินคลุก งานปูผิวทาง Asphaltic	๔๙,๕๙๐,๐๐๐	๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๔	บูรณะปรับปรุง ป้ายแนะนำ แหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ทางหลวง หมายเลข ๔๑ ทางหลวง หมายเลข ๔๔ ทางหลวง หมายเลข ๔๐๑ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวง สุราษฎร์ธานีที่ ๓	๒๙,๘๘๘,๐๐๐	งบลงทุน	พ.ศ. ๖๘ - พ.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๘๘๘,๐๐๐	๐
๕	โครงการจ้างที่ ปรึกษาจัดทำ การประเมินผล โครงการ ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘	สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๓๐๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	ก.ค.๖๘ - พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๖	โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสุราษฎร์ธานี (เมืองหอยใหญ่) สู่วางยั่งยืน	สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑,๒๖๔,๕๐๐	งบดำเนินงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๒๖๔,๕๐๐	๐
๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒,๔๘๑,๐๐๐	งบดำเนินงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๔๘๑,๐๐๐	๐
๘	โครงการเกษตรเมืองคนดีวิถีเกษตรยั่งยืน	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒,๙๕๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๙๕๐,๐๐๐	๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๙	โครงการยกระดับ งานเทศกาล ส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยว งานกิจกรรมงาน เทศกาลงาะ โรงเรียนนาสาร (GI) จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักงานการ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๓,๘๐๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๘๐๐,๐๐๐	๐
๑๐	โครงการจัด กิจกรรมเพื่อ กระตุ้นการ ท่องเที่ยวและ การท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์หมู่ เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะ เต่า)	สำนักงานการ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๗,๔๕๘,๔๐๐	งบดำเนินงาน	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๔๕๘,๔๐๐	๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑๑	โครงการสืบสาน มรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าแข่ง เรือยาวและ ยกระดับการ ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม จังหวัด สุราษฎร์ธานี	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๓,๘๒๗,๒๐๐	งบดำเนินงาน	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๘๒๗,๒๐๐	๐
๑๒	โครงการงาน มหกรรมจัดแสดง และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เมืองคนดี	สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๑,๖๗๗,๑๐๐	งบดำเนินงาน	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๐๑๗,๑๐๐	๐
๑๓	โครงการเยาวชน เมืองคนดีเป็นที่ หนึ่ง (To be No.๑)	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๓,๓๕๒,๔๐๐	งบดำเนินงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๓๕๒,๔๐๐	๐
๑๔	โครงการเสริมพลัง เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต ครัวเรือน เปราะบาง	สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	๕,๑๗๖,๕๐๐	งบดำเนินงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑๕	โครงการพัฒนา และฟื้นฟู ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง จังหวัด สุราษฎร์ธานี	สำนักงาน ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง ที่ ๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	งบดำเนินงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๖๐,๐๐๐	๐